Informationen und Fakten zum Neubau der AWO-Kindertagesstätte Marie Juchacz

Idstein, 16. Oktober 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

was gibt es Neues vom Bau unserer Kita Marie Juchacz, diese Frage will ich gerne wie angekündigt beantworten, wenn was konkretes ansteht. Die Bodenplatte ist fertiggestellt, das ist die wichtigste Nachricht. Der Schacht für den künftigen Aufzug wird im Moment gebaut.
Weiterhin wird das Außengelände von der Firma Burggraf in Form gebracht soweit das im Moment geht. Ziel ist es alles auch so zu gestalten dass die „Einrichtung der Baustelle“ im vorderen Bereich zur Seelbacher Straße hin erfolgen kann.
Ab dem 19. November 2020 soll zu der kleinen Straße oberhalb der L 3026 schon der Kita-Zaun gestellt werden bis zur Seelbacher Str. Somit ist die Baustelle zu dieser Seite hin weiter abgesichert.

Das Bauschild ist in Auftrag gegeben

In langer Diskussion mit der Kreisverwaltung und dem RP-Kassel wurde das Bauschild für die Baustelle entwickelt. Dies ist wichtig, da wir verpflichtet sind entsprechende Vorgaben einzuhalten um die Bundeszuschüsse nicht zu gefährden.
Da sich an Vorschriften immer mal wieder was ändert, hat das etwas länger gedauert. Nun ist es geboren, „Unser Bauschild“, ist in Auftrag gegeben und wird so schnell als möglch aufgestellt.

Wichtiger Termin: Unsere Kita kommt.....

Die Firma Regnauer hat uns darüber informiert, dass ihr Plan es vorsieht, dass die Kita ab dem

2. November 2020 angeliefert und aufgebaut wird.



Einen genauen Zeitplan haben wir noch nicht, wenn dieser vorliegt werde ich informieren. Wir wollen mit den Kindern und Beteiligten gemeinsam die Kita begrüßen hierzu wird eine gesonderte Information erfolgen. Wir sind zur Zeit in der Terminabstimmung.
Das war es für heute, schönes Wochenende und bis bald,

Ihr/Euer

(Georg Breitwieser)
Kreisvorsitzender
AWO Rheingau-Taunus e.V.